

Désignation	DUREE Jours	OCTOBRE										NOVEMBRE										DECEMBRE																																							
		S. 42					S. 43					S. 44					S. 45					S. 46					S. 47					S. 48					S. 49					S. 50					S. 51					S. 52					S. 53				
		12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	
Congés Genève																																																													
Congés France																																																													
FERMETURE PONT CHANCY																																																													
Mise en place déviation	2				SORACO																																																								
Installation échaffaudage	10						ROTH					ROTH																																																	
Travaux Genie civil (FR)	5						RAMPA					SORACO																																																	
Travaux Genie civil (CH)	5						SORACO																																																						
Travaux TAPERNOUX	25																TAPERNOUX					TAPERNOUX					TAPERNOUX					TAPERNOUX																													
Démontage échaffaudage	5																																																												
TRAVAUX COLAS																																																													