



## OPERATION

# TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ANCIENNES GRAVIERES DU MARAIS DE L'ETOURNEL (LOTS 1 ET 5) - PHASE 1

## Compte-rendu de réunion de chantier

**Mercredi 15/03/2017 et visite de site Mardi 21/03/2017**

Rédacteur : Virgile BENOIT, représentant du maître d'œuvre

| Société / Organisme                                                                                 | Nom                | Fonction                        | Téléphone      | E-mail                                                                                   | P | D | C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>Maître d'ouvrage</b><br>PNR du Haut-Jura                                                         | Jean-Gabriel NAST  | Président                       | 03 84 34 12 30 | <a href="mailto:parc@parc-haut-jura.fr">parc@parc-haut-jura.fr</a>                       |   | X |   |
|                                                                                                     | Pierre LEVISSE     | Chargé de mission               | 03 84 34 12 30 | <a href="mailto:p.levisse@parc-haut-jura.fr">p.levisse@parc-haut-jura.fr</a>             | X | X |   |
| <b>Maître d'œuvre</b><br>Hydro'Eco<br>(affilié Natura Scop)                                         | Virgile BENOIT     | Maître d'œuvre                  | 06 79 40 64 56 | <a href="mailto:virgilebenoit73@gmail.com">virgilebenoit73@gmail.com</a>                 | X | X | X |
| <b>Entreprises</b><br>Lot 1 (Terrassements)<br>Forézienne<br>d'Entreprises - Agence<br>Alpes-Savoie | Marc MEIGNAUD      | Chef d'Agence                   | 04 79 85 57 19 | <a href="mailto:marc.meignaud@eiffage.com">marc.meignaud@eiffage.com</a>                 |   | X |   |
|                                                                                                     | Gilles GRENARD     | Conducteur de travaux principal | 06 70 88 96 62 | <a href="mailto:gilles.GRENARD@eiffage.com">gilles.GRENARD@eiffage.com</a>               | X | X | X |
|                                                                                                     | Gilles FERRAND     |                                 | 06 87 80 67 18 | <a href="mailto:gilles.ferrand@gmail.com">gilles.ferrand@gmail.com</a>                   | X | X |   |
|                                                                                                     | Sarah DOMERGUE     | Responsable environnement       | 06 16 62 14 45 | <a href="mailto:Sarah.DOMERGUE@eiffage.com">Sarah.DOMERGUE@eiffage.com</a>               |   | X |   |
| Lot 5 (Travaux forestiers)<br>ONF                                                                   | David LAMBERT      | Conducteur de travaux           | 06 27 17 92 35 | <a href="mailto:david.lambert@onf.fr">david.lambert@onf.fr</a>                           |   | X | X |
|                                                                                                     | Guillaume GIRARD   | Conducteur de travaux           | 06 63 01 96 48 | <a href="mailto:guillaume.girard@onf.fr">guillaume.girard@onf.fr</a>                     |   | X | X |
| <b>Coordination S.P.S.</b><br>Qualiconsult Sécurité                                                 | Romain KAMZOL      | Coordinateur SPS                | 06 71 70 67 12 | <a href="mailto:romain.kamzol@qualiconsult.fr">romain.kamzol@qualiconsult.fr</a>         |   | X |   |
| <b>Autres intervenants</b>                                                                          |                    |                                 |                |                                                                                          |   |   |   |
| Mairie de Pougny                                                                                    | Jean-Louis DURIEZ  | Maire                           |                | <a href="mailto:mairie.pougny@gmail.com">mairie.pougny@gmail.com</a>                     | X | X |   |
| CNR                                                                                                 | Antoine AMOUREUX   |                                 |                | <a href="mailto:A.AMOUREUX@cnr.tm.fr">A.AMOUREUX@cnr.tm.fr</a>                           |   | X |   |
|                                                                                                     | Françoise ABADIE   |                                 |                | <a href="mailto:F.Abadie@cnr.tm.fr">F.Abadie@cnr.tm.fr</a>                               |   | X |   |
| CCPG                                                                                                | Cécile GEORGET     |                                 |                | <a href="mailto:cgeorget@ccpg.fr">cgeorget@ccpg.fr</a>                                   |   | X |   |
|                                                                                                     | Bruno LADET        |                                 |                | <a href="mailto:bladet@ccpg.fr">bladet@ccpg.fr</a>                                       |   | X |   |
| Département de l'Ain                                                                                | Alexandre BACHER   |                                 |                | <a href="mailto:alexandre.bacher@ain.fr">alexandre.bacher@ain.fr</a>                     |   | X |   |
|                                                                                                     | Marjorie LEORIER   |                                 |                | <a href="mailto:marjorie.leorier@ain.fr">marjorie.leorier@ain.fr</a>                     |   | X |   |
|                                                                                                     | Franck COURTOIS    |                                 |                | <a href="mailto:franck.courtois@ain.fr">franck.courtois@ain.fr</a>                       |   | X |   |
| COGEFE                                                                                              | Damien SIDLER      |                                 |                | <a href="mailto:damien.sidler@corealis.ch">damien.sidler@corealis.ch</a>                 |   | X |   |
| FDAAPPMA 74                                                                                         | Philippe HUCHET    | Chargé d'études                 |                | <a href="mailto:huchet@pechehautesavoie.com">huchet@pechehautesavoie.com</a>             |   | X |   |
| AAPPMA Chablais Genevois                                                                            | Philippe CROLA     | Président                       | 04 50 71 17 79 | <a href="mailto:aappmacg@wanadoo.fr">aappmacg@wanadoo.fr</a>                             |   | X |   |
| FDAAPPMA 01                                                                                         | Adrien BORNET      |                                 |                | <a href="mailto:bornet.peche.01@orange.fr">bornet.peche.01@orange.fr</a>                 |   | X |   |
| Groupement des pêcheurs gessiens                                                                    | Roger MATTY        | Président                       |                | <a href="mailto:r.matty@orange.fr">r.matty@orange.fr</a>                                 |   | X |   |
| Lieutenant de Louvèterie                                                                            | Gabriel LAGRIFFOUL |                                 |                | <a href="mailto:gabriel.lagriffoul@numericable.fr">gabriel.lagriffoul@numericable.fr</a> | X | X |   |

(P : présent, D : diffusion, C : convoqué)

## 1. OBJET DE LA RÉUNION

---

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

## 2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

---

L'Ordre de Service n°1 notifiant le commencement des travaux (y compris phase préparatoire) de la phase 1 a été transmis par le maître d'œuvre à l'entreprise avec effet à la date du 3 janvier 2017, pour un délai estimé à 2 mois. Cette date fixe le départ du délai contractuel des travaux.

Les travaux forestiers ont débuté le mardi 17 janvier 2017.  
Les terrassements ont débuté le lundi 23 janvier 2017.

Compte tenu des cadences tenues par les entreprises et afin de limiter l'impact écologique des travaux sur une seule période, il a été convenu de réaliser les travaux de la seconde phase (initialement prévue en automne 2017) dans la continuité des travaux de la première phase. Cette modification du planning de travaux a été validée par les services de la DDT et de la DREAL.

Les ordres de services notifiant le commencement des travaux de la phase 2, en date du 6/01 (Lot 5) et 13/01 (Lot 1) ont été transmis aux entreprises.

Les OPR ont été réalisées le mercredi 15 mars 2017.

L'avancement estimatif des travaux est le suivant :

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b><u>Implantation du chantier :</u></b>                  | <b>100%</b> |
| <b><u>Travaux préparatoires, travaux forestiers :</u></b> | <b>90%</b>  |
| <b><u>Terrassements :</u></b>                             |             |
| Etangs 1 et 2 :                                           | 100%        |
| Etang 3 :                                                 | 100%        |
| Etang 7 :                                                 | 100%        |
| Aménagements hydroécologiques :                           | 100%        |
| Gestion de la renouée du Japon :                          | 100%        |
| Piste accès ponton pêche (étang 3)                        | 100%        |
| <b><u>Remise en état :</u></b>                            | <b>100%</b> |

## 3. REMARQUES ET MODIFICATIONS DU PRÉCÉDENT COMPTE-RENDU

---

**Passé 8 jours, sans contestation de l'entrepreneur, le compte rendu de chantier deviendra contractuel**  
Sans objet.

| 4. OBSERVATIONS ET DECISIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intervenant concerné |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>➤ <b>Sécurité et protection de la santé</b></p> <p>Sans objet.</p> <p>➤ <b>Travaux préparatoires et implantations de chantiers</b></p> <p>Sans objet.</p> <p>➤ <b>Travaux forestiers (Lot n°5)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <u>Abattage / Débroussaillage</u></li></ul> <p>Travaux restant à réaliser par l'ONF :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Abattages et débroussaillage du parking (arbres marqués en présence du maître d'ouvrage) :<br/>L'abattage des arbres a été réalisé le mardi 21/03.<br/>Le débroussaillage du pourtour du parking devra être réalisé jusqu'au sommet de la petite levée de terre existante.</li><li>- Abattage (sans évacuation ni dessouchage) dans la zone du Marais au nord de la zone de travaux. Implantation à prévoir en présence du maître d'ouvrage. <u>Ces travaux seront réalisés à partir du mois de septembre 2017.</u></li></ul> <p>➤ <b>Terrassements des berges des étangs et création de hauts-fonds (Lot n°1)</b></p> <p>Les travaux de terrassements ont été validés lors de la visite des OPR.</p> <p>➤ <b>Aménagements hydroécologiques (Lot n°1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <u>Gestion des fossés</u></li></ul> <p>Le bouchon terreux sur le drain le plus éloigné a été réalisé le vendredi 17 mars.</p> <p>➤ <b>Traitement de la renouée du Japon (Lot n°1)</b></p> <p>Lors d'une visite sur site (le mardi 21/03) il a été constaté l'apparition de plantules de renouée du Japon dans la zone susceptible d'avoir été traitée par l'entreprise.</p> | ONF                  |



FOREZIENNE

**L'absence de traitement de la zone constitue une réserve que l'entreprise devra lever. Cette opération est programmée les 28/03 et 29/03, selon les prescriptions du CCTP.**

Les terrains et pistes d'accès seront remis en état au départ de l'entreprise.

Au préalable, le maître d'œuvre implantera sur site (jalon et rubalise) le périmètre à traiter.

Cette opération devra être validée par le maître d'œuvre avant évacuation des engins.

➤ **Protection de l'environnement / Préservation de la faune et flore**

Sans objet.

➤ **Remise en état**

L'ensemble des terrains a été remis en état par La Forézienne d'Entreprises.

➤ **Documents à transmettre par l'Entreprise**

- Plans de récolement
- DICT pour travaux forestiers au niveau du parking

➤ **Documents à transmettre par le maître d'œuvre**

- Propositions de réception
- Avenant de régularisation et de validation des prix nouveaux

**Prochaine réunion de chantier :**

**Sans objet**